

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИНИЦИАТИВ НА 01.01.2018 ГОД

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Место расположения	Наименование организации/ инвестор	Ориентировочная сумма инвестиций (млн. руб.)	Количество рабочих мест	Сроки реализации (годы)	Состояние проекта
РАЗДЕЛ I							
Реализуемые проекты							
Промышленность							
1	Модернизация производства (монтаж 2-х варочных котлов, модификация транспортировки готовой продукции, установка вибросит бака конденсата и емкости для хранения жира)	ИП "Шексна"	ЗАО "Абиогрупп"	56	-	2016-2018	4 кв. 2016 года- установлен 1 варочный котел; кв. 2017 года- установлена ёмкость для хранения жира.
2	Строительство фанерного комбината, проектной мощностью 102,6 тыс. м3 в год	п. Шексна, ул. Промышленная 2	ООО "Коскисилва"	1800	в 2017 г- 239 чел. в 2020 г- 320 чел.	2016-2020	Разработана и утверждена инвестиционная программа. Ведется разработка проектной документации. Поиск инвестора.
3	Организация производства перевязочных материалов и средств на базе нетканого полотна из льняной целлюлозы	с/п. Нифантовское	ООО АПК «Вологодчина»	700	140	2016-2021	Ведется разработка бизнес-плана, проектные работы.
4	Строительство цеха по сортировке мусора	п. Шексна, ул. Промышленная, 4	ООО "Эковтор"	30	10	2016-2017	Проект реализован.
5	Модернизация производства (оптимизация сжигания шлифовальной пыли в сушильном комплексе "Бинос" на линии ДВП)	п. Шексна ул. Первомайская	ООО "ШКДП"	9	-	2017	Проект реализован.
6	Модернизация производства (приобретение и установка оборудования: мостовой кран грузоподъемностью 10 т - 2 шт., гибочный пресс, станок ленточнопильный, компрессор, линия порошковой окраски)	ИП "Шексна"	ООО "Северная Компания"	55,9	6	2017	Проект реализован.
7	Модернизация производства (приобретение и установка оборудования: мостовой кран опорного типа, валцы листогибочные 3-х валковые с электроприводом, ввод обитаемой камеры для абразивной обработки изделий)	ИП "Шексна"	ООО "Северная Компания"	23	9	2018	Ведется работа по закупке оборудования.
8	Строительство дополнительного цеха с оборудованием (портальная плазма ТД-300, орбитальная плазма, сверлильный станок) и складом открытого хранения металла	ИП "Шексна"	ООО "Северная Компания"	10	-	2019	Проект планируется. Разработана и утверждена инвестиционная программа.
9	Строительство производственной базы с трёхуровневыми мощными цехами по производству кондитерских изделий S=1400 м2	п. Шексна ул. Дорожная	Атомян Марина Александровна	нет информации	-	2016-2017	Проект реализован.
10	Приобретение оборудования по производству нового вида молочной продукции, пополнение автопарка, реконструкция бытовых помещений	п. Шексна, ул. Гагарина	ПК "Шексинский маслозавод"	30	-	2017	Проект реализован.
11	Строительство автоматизированного комплекса для изготовления забивных свай	ИП "Шексна"	ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна"	нет информации	-	2018	Ведется работа по закупке оборудования.

Сельское хозяйство							
12	Реконструкция здания пилорамы под линию по производству термоскрепленных нетканых материалов и утеплителей	с/п. Никольское	ЗАО «Шексна»	3	-	2018	Выдано разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства.
13	Реконструкция 2-х складов для хранения льнотресты	с/п. Никольское	ЗАО «Шексна»	0,4	-	2018	Ведется разработка проектно-сметной документации.
14	Строительство пяти шах для хранения льнотресты	с/п. Никольское	ЗАО «Шексна»	10	-	2019-2023	Ведется разработка проектно-сметной документации.
15	Реконструкция животноводческого комплекса «Екимовское» на 1600 голов с установкой доильно-молочного блока «карусель»	с/п. Никольское, д.Екимовское	ЗАО «Шексна»	50	-	2015-2018	Ведется разработка проектно-сметной документации.
16	Реконструкция и газификация зерносушилки, ремонтно-механических мастерских	с/п Угольское, д.Ларионово	Колхоз им. Суворова	4	-	2016-2018	Ведется разработка проектно-сметной документации.
17	Модернизация машинотракторного парка	с/п Угольское, д.Ларионово	Колхоз им. Суворова	114	-	2015-2025	Приобретена сельскохозяйственная техника: в 2015 году -трактор МТЗ; в 2016 году- выгрузной транспортер; в 2017 году - сеялка, самоходная косилка.
18	Строительство и модернизация зерносушильного комплекса с производительностью сушилки 20 и более тн/ч	с/п. Железнодорожное д. Пача	ООО "Шекснинская Заря"	55	1	2017	Проект реализован.
19	Строительство двора и молочного блока на 560 голов с беспривязным содержанием	с/п. Железнодорожное, д. Пача	ООО "Шекснинская Заря"	135	2	2018	Ведется разработка проектно-сметной документации.
20	Строительство доильного зала на дворе №1 на 366 голов	с/п. Железнодорожное, д. Пача	ООО "Шекснинская Заря"	50	-	2018	Ведется разработка проектно-сметной документации.
21	Строительство доильного зала на дворе №2 на 366 голов	с/п. Железнодорожное, д. Пача	ООО "Шекснинская Заря"	50	-	2019	Ведется разработка проектно-сметной документации.
22	Строительство доильного зала на дворе №3 на 366 голов	с/п. Железнодорожное, д. Пача	ООО "Шекснинская Заря"	50	-	2020	Ведется разработка проектно-сметной документации.
23	Строительство родильного отделения для коров на 400 скотомест	с/п Сиземское с.Чаромское	СПК "Русь"	103,7	-	2018	Ведется разработка проектно-сметной документации.
24	Обновление автопарка (приобретение инкубационного автомобиля, погрузчика JCB 520-40, трактора МТЗ 82)	с/п Нифантовское	ООО "Паритет-Вятка"	8,1	-	2018-2019	Проект планируется.
25	Приобретение технологического оборудования для консервного цеха(шприц, закаточная машина, блокорежка)	с/п Нифантовское	ООО "Паритет-Вятка"	0,7	-	2019-2020	Проект планируется.
26	Приобретение технологического оборудования для котельной	с/п Нифантовское	ООО "Паритет-Вятка"	3	-	2019	Проект планируется.
27	Приобретение технологического оборудования для цеха инкубации	с/п Нифантовское	ООО "Паритет-Вятка"	4,5	-	2020	Проект планируется.
28	Приобретение технологического оборудования для убойного цеха	с/п Нифантовское	ООО "Паритет-Вятка"	0,5	-	2020	Проект планируется.
29	Приобретение технологического оборудования для цеха птицеводства	с/п Нифантовское	ООО "Паритет-Вятка"	8,5	-	2020	Проект планируется.
30	Приобретение технологического оборудования для ветслужбы	с/п Нифантовское	ООО "Паритет-Вятка"	1	-	2020	Проект планируется.
31	Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса двор №1 на 380 голов (ферма «Комплекс»)	с/п Чуровское, с. Чуровское	СПК (колхоз) "Нива"	17	1	2018	Произведена замена крыши, установлен световой конек, приобретено новое оборудование.
32	Модернизация зерносушильного комплекса	с/п Чуровское, с. Чуровское	СПК (колхоз) "Нива"	10	-	2017	Проект реализован
33	Тепличное хозяйство в Нифантово	д. Нифантово с/п Нифантовское	ООО "Ропит-АГРО", ИП Воробьев Сергей Вениаминович	5	16	2015-2018	Приобретен земельный участок S = 50 га, проведены земельные работы, ведется строительство теплиц.

34	Строительство кролиководческой фермы	с/п Угольское	КФХ Никольская В.К.	нет информации	5	2016-2018	Проект в стадии разработки проекта (подобран земельный участок).
Туризм, отдых, придорожный сервис							
35	Придорожный сервис «Михайловское подворье»	Автодорога Вологда – Н.Ладога	ИП Логинов Павел Вениаминович, ООО "Михайловское подворье"	нет информации		2017-2018	Планируется благоустройство территории с размещением элементов архитектуры малых форм.
36	Придорожный сервис «Крестьянский базар» (с торговым центром, торговыми павильонами, торгово-развлекательной площадкой, автосервисом, гостиницей, рестораном)	Автодорога Вологда – Н.Ладога	ИП Логинов Павел Вениаминович Поиск инвестора	от 25	2	2010 - 2020	Построена въездная группа, забор. Установлена электроподстанция. Произведена отсыпка территории. Разработан эскиз застройки.
37	Строительство гостевого дома в "Подворье на Починке"	с/п Сиземское, Шекснинский район, д.Починок д.6	ИП Оларь Валерий Георгиевич	нет информации	-	2013-2019	Начато строительство: поставлен сруб гостевого дома под крышу.
38	Гостевой дом с. Сизьма	с/п Сиземское	ИП Баранов Александр Агеевич	2	5	2014-2017	Проект реализован.
39	Реконструкция физкультурно-оздоровительного центра "Янтарь" (S=230 кв.м.)	п. Шексна, ул. Октябрьская	ИП Хрулев Василий Павлович	0,5	-	2016-2017	Проект реализован.
40	Строительство базы отдыха у д. Смячи S=5 га	с/п Нифантовское	ИП Невзорова Наталья Александровна	нет информации	-	2015-2017	Выдано разрешение на строительство. Земельный участок не используется по назначению. Готовятся документы на расторжение договора аренды.
41	Строительство культурного центра с фирменным магазином, кафе и универсальными залами.	п. Шексна, ул. Исполкомовская	ИП Атомян Наире Арутюновна	нет информации	-	2017-2019	Приобретен земельный участок, разрабатывается проект.
42	Строительство детской спортивной площадки	п.Шексна, ул. Труда,	АО "Газпром"	200	-	2017-2020	Согласовано архитектурно-планировочное решение, прошли общественное обсуждение. Проект одобрен. Земельный участок выделен. Начата подготовка проектно-сметной документации.
43	Строительство автомойки на 2 поста рядом с АЗС "Вест-Маркет"	83 км а/д Вологда - Н.Ладога п. Шексна	ООО "Контакт"	3	-	2017-2018	Построены моечные боксы на 2 поста. Закупаются оборудование.
44	Перенос операторской АЗС "Вест-Маркет" S=64,5 м2, 1 этажное	81 км а/д Вологда - Н.Ладога п. Шексна	ООО "Контакт"	2	-	2017	Проект реализован.
45	Реконструкция здания операторской АЗС "Лютчик"	Никольское с/п около д. Лютчик	ИП Мирсанов Сергей Иванович	3	-	2017-2018	Ведется реконструкция АЗС.
46	Строительство автосервисного комплекса S=217,9 м2, 2-х этажное	Никольское с/п около д. Лютчик	ИП Мирсанов Сергей Иванович	5	10	2015-2018	Выдано разрешение на строительство. Смонтирован фундамент.
47	Реконструкция детского сада в общежитие для временного проживания работников (2-х этажное, 17 номеров)	с. Любимово, ул. Труда, д.8	ООО "Апельсин"	нет информации	-	2016-2018	Приобретено бывшее здание детского сада. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям.
48	Стоянка автотранспорта на участке придорожной полосы федеральной автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога» до магистрали «Кола» через Тихвин км 82+300 (слева)	82 км а/д Вологда - Н.Ладога п. Шексна	ИП Заргарян Гарием Григорьевич	2	6	2013-2018	Выдано разрешение на строительство, отсыпана площадка, установлены столбы э/передачи.

Газификация, ЖКХ							
49	Строительство газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор -Вытегра, протяженностью 412 км	с/п. Никольское	ОАО "Газпром"	нет информации	-	2016-2018	Согласованы места прохождения трассы газопровода с размещением крановыми узлами, площадками БКЭ С, подводящими ВЛ-10кВ, подъездные автодороги газопровода по территории Шекснинского района.
50	Модернизация газовой котельной	п. Подгорный	МУП "Чуровское коммунальное хозяйство"	6,4	-	2018-2020	Проект планируется. Разработана и утверждена инвестиционная программа.
51	Модернизация газовой котельной	с. Чуровское	МУП "Чуровское коммунальное хозяйство"	6,85	-	2020-2024	Проект планируется. Разработана и утверждена инвестиционная программа.
52	Техническое перевооружение объекта "Узел обеззараживания питьевой воды химическим гипохлоритом натрия", водопроводных очистных сооружений	п.Шексна	ООО "Шексна-Водоканал"	5	-	2017-2018	Построен склад для хранения обеззараживающих веществ, установлено оборудование.
53	Строительство очистных сооружений канализации производительностью 8000 м3/сут.	п.Шексна	ООО "Шексна-Водоканал"	11	-	2017-2020	Ведется разработка проектно-сметной документации.
54	Реконструкция очистных сооружений водопровода	п.Шексна	ООО "Шексна-Водоканал"	6	-	2019-2020	Проект планируется.
55	Строительство Блочно модульной котельной	с/п Угольское д.Чернеево	ОАО "Шексна-Теплосеть"	3,6	-	2017	Проект реализован.
56	Строительство Блочно модульной котельной	с/п Железнодорожное д.Пача	ОАО "Шексна-Теплосеть"	8	-	2019	Проект планируется.
57	Строительство Блочно модульной котельной	с/п Угольское с.Любомирово	ОАО "Шексна-Теплосеть"	12	-	2020	Проект планируется.
Строительство многоквартирных домов							
58	70-кв. комплекс общежитий квартирного типа ЛПУ МГ - ул. Покровского (8336,6 м2)	п. Шексна	Филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» Шекснинское ЛПУ МГ	-	-	2011-2017	Построен первый этаж. Строительство приостановлено.
59	133-кв. жилой дом на ул. Труда № 1А (5487,4 м2) (I этап)	п. Шексна	ООО "СУ-13"	-	-	2013-2018	Построен пятиэтажный дом, подведены коммуникации, установлены наружные дверные и оконные блоки, ведется внутренняя отделка помещений.
60	110-кв. жилой дом на ул. Труда №3 (4584,5 м2) (I этап)	п. Шексна	ООО "СУ-13"	-	-	2013-2018	Возведено пять этажей дома, начаты работы по монтажу кровли. Поиск инвестора.
61	72-кв. жилой дом №1Б со встроенными нежилыми помещениями на ул. Труда (II этап) S=8308 м2	п. Шексна	ООО "СУ-13"	-	-	2014-2016	Начато строительство 2-го этажа. Строительство приостановлено. Поиск инвестора.
62	129-кв. жилой дом №2 со встроенными нежилыми помещениями в комплексе жилых домов на ул. Труда (II этап) S=7281 м2	п. Шексна	ООО "СУ-13"	-	-	2014-2016	Проведены земляные работы для строительства многоквартирного дома. Строительство приостановлено. Поиск инвестора.
63	Многоквартирный жилой дом 6 Б ул. Первомайская (2256,5 м2) - 60 кв. жилой дом	п. Шексна	ООО "ЖилРегионСтрой"	-	-	2016-2018	Начато строительство 5-го этажа.
64	8-кв. 2-х. этажный жилой дом (754м2)	с/п Нифантовское	ООО "Апрель"	-	-	2014-2014	Выдано разрешение на строительство до 2014 года. Жилой дом построен и готовится к вводу в эксплуатацию. Представлены документы для продления разрешения на строительство.
65	28- кв. жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже д. Нифантово, ул.Фабричная 13 (1778,2м2)	с/п Нифантовское	ООО "ЧерКеЗ"	-	-	2014-2017	Предьдущими инвесторами смонтирован фундамент. Разрешение на строительство выдано до 31.12.2015 года. Договор аренды на земельный участок (до 2014 года) продлен на неопределенный срок.

66	15- кв. 3-х. этажный жилой дом, ул. Шекснинская, 7 (1301,1 м2)	п. Шексна		ИП Хрулев Василий Павлович	-	-	2015-2017	Проект реализован.
Торговля, общественное питание, сфера услуг								
67	Торговый центр S = 608 м2 1 этажный	п. Шексна, ул. Труда, 13А		ООО "Школьник"	нет информации	-	2016-2017	Проект реализован.
68	Торговый центр S = 3226 м2	п. Шексна, ул. Исполкомовская		ИП Лазарева Елена Андреевна	нет информации	-	2013-2016	Выдано разрешение на строительство до 11.06.2016 года. Вносятся изменения в вид разрешенного использования земельного участка для строительства многоквартирного дома с офисными помещениями на первом этаже.
69	Магазин товаров повседневного спроса S ≈1000 м2	с/п Никольское д. Прогресс	ул.	ИП Лазарева Елена Андреевна	12	12-15	2014-2017	Проект реализован.
70	Магазин «Стройматериалы» - 1200 м2	п.Шексна, ул. Труда		ИП Кочура Людмила Михайловна	20	-	2014-2017	Проект реализован.
71	Магазин товаров повседневного спроса (Собщ=692м2)	п. Шексна, Шоссейная	ул.	ИП Погодина Елена Валентиновна	нет информации	6	2014-2017	Смонтирован фундамент. Строительство приостановлено.
72	Здание многофункционального использования объектов делового, культурного, обслуживающего назначения; торговый центр S=760 м2, 1 этажное	с/п Нифантовское д. Нифантово		ИП Делибалтов Савва Лаврентьевич	нет информации	-	2015-2019	Заключен договор аренды земельного участка. Выдано разрешение на строительство. Смонтирован металлокаркас здания.
73	Строительство 2-х этажного склада S=3192 м2	п. Шексна, Дорожная	ул.	ИП Атомян Марина Александровна	нет информации	-	2016-2018	Ведутся проектные работы.
74	Строительство производственной базы S=797 м2	п. Шексна, Дорожная	ул.	ИП Атомян Юрий Агасиевич	нет информации	-	2017-2018	Выдано разрешение на строительство.
75	Строительство питомника для выращивания пород для озеленения санитарно-защитных зон S=1391,84 м2	п. Шексна, Дорожная	ул.	ИП Атомян Марина Александровна	нет информации	-	2015-2019	Ведется подготовка территории - отсыпка песком.
76	Строительство санитарно технического сооружения коммунального назначения S=751,6 м2	п. Шексна, Причальная	ул.	ИП Атомян Марина Александровна	нет информации	-	2016-2017	Проект реализован.
77	Цех по производству мясных полуфабрикатов	д. Митицыно Угольское	с/п	ИП Зачёсова Наталья Николаевна	3,5	-	2015-2018	Разработан бизнес-план и проектно-сметная документация. Приобретено здание.
78	Магазин товаров повседневного спроса	с/п Ершовское, Ершово	д.	ИП Иванов Виктор Вениаминович	2,00	4	2016-2017	Проект реализован.
79	Реконструкция автомойки (пристройка второго бокса-мойки и надстройка второй этаж для отдыха посетителей).	п. Шексна, Октябрьская, д.118 Б	ул.	ИП Шмыганов Владислав Александрович	нет информации	4	2016-2018	Пристроено помещение для сушки ковров.
80	Строительство здания "Дом быта" S=61,8 м2,2-этажного	п. Шексна, Первомайская	ул.	ИП Цветков Тимур Владимирович	0,7	-	2016-2018	Выдано разрешение на строительство. Возведены стены, ведется монтаж крыши.
81	Реконструкция детской поликлиники в офисное здание S=442,2 м2, 2 этажное	п. Шексна, Ленина	ул.	ИП Баранов Александр Агеевич	нет информации	-	2017-2020	Выдано разрешение на реконструкцию. Отсыпана площадка у здания, ведется внутренняя отделка помещения.
82	Строительство административного 2-х этажного здания Федеральной службы безопасности	п. Шексна, Пролетарская	ул.	Дирекция по строительству в Сееверо-Западном регионе УКС Службы обеспечения деятельности ФСБ России	нет информации	-	2010-2018	Проект разработан. Ведутся земляные работы.

РАЗДЕЛ II							
Бизнес-предложения							
Промышленность							
1	Завод по производству дистиллированных моноглицеридов	г/п Чебарское	ООО "Эм Ди Жи Комплекс"	850	100		Поиск инвестора
2	Домостроительный комбинат	г/п Чебарское	ООО «Чебарский кирпичный завод»	300	200	2013 - 2016	Поиск инвестора. Заложены фундаменты производственного и административного здания, установлен металлокаркас производственного здания на 70%, подведена электроэнергия, установлена КТП на 1 мегаватт, построены подъездные пути. 1. Строительство домостроительного комбината в пос. Чебсара в рамках инвестиционного соглашения от 17 января 2013 года, заключенного Корпорацией с Общероссийским Союзом строителей. Строительство приостановлено.
Сельское хозяйство							
3	Промышленное рыборазведение	с/п Нифантовское	ООО "Аквакультура"	нет информации	10		Проект планируется
4	Промышленное рыборазведение (форелевое хозяйство)	с/п Камешниковское	ООО "Рокфор"	нет информации	10		Проект планируется

РЕЕСТР РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 01.01.2018 ГОД

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Место расположения	Наименование организации	Ориентировочная сумма инвестиций (млн. руб.)	Количество рабочих мест	Сроки реализации (годы)	Состояние проекта
Промышленность							
1	Модернизация производства (оптимизация сжигания шлифовальной пыли в сушильном комплексе "Бинос" на линии ДВП)	п. Шексна ул. Первомайская	ООО "ШКДП"	9	-	2017	Проект реализован
2	Строительство производственной базы с трёхуровневыми мощными цехами по производству кондитерских изделий 1400 кв.м	п. Шексна ул. Дорожная	Атомян Марина Александровна	нет информации	-	2016-2017	Проект реализован
3	Модернизация производства (ввод в эксплуатацию обитаемой камеры для абразивной обработки изделий), приобретение оборудования	ИП "Шексна"	ООО "Северная Компания"	55,9	6	2017	Проект реализован
4	Цех по сортировке мусора	п. Шексна, ул. Промышленная, 4	ООО "Эковтор"	30	10	2016-2017	Проект реализован
5	Приобретение оборудования по производству нового вида молочной продукции, пополнение автопарка, реконструкция бытовых помещений	п. Шексна, ул. Гагарина	ПК "Шекснинский маслозавод"	30		2017	Проект реализован
Сельское хозяйство							
6	Модернизация зерносушильного комплекса	с/п Чуровское, Чуровское с.	СПК (колхоз) "Нива"	10	-	2017	Проект реализован
7	Строительство и модернизация зерносушильного комплекса с производительностью сушилки 20 и более тн/ч	с/п. Железнодорожное д. Пача	ООО "Шекснинская Заря"	55	1	2017	Проект реализован
Газификация, ЖКХ							
8	Строительство Блочно модульной котельной	с/п Угольское д.Чернеево	ОАО "Шексна-Теплосеть"	3,6	-	2017	Проект реализован

Туризм, отдых, придорожный сервис							
9	Гостевой дом с. Сизьма	с/п Сиземское	ИП Баранов Александр Агеевич	2	-	2014-2017	Проект реализован
10	Реконструкция 2-х этажного физкультурно-оздоровительного центра "Янтарь" (S=230 кв.м.)	п. Шексна, ул. Октябрьская	ИП Хрулев Василий Павлович	0,5	-	2016-2017	Проект реализован
11	Перенос операторской АЗС "Вест-Маркет" S=64,5 м2, 1-этажное	81 км а/д Вологда - Н.Ладога п. Шексна	ООО "Контакт"	2	-	2017	Проект реализован
Строительство многоквартирных домов							
12	15- кв. 3-х. этажный жилой дом, ул. Шекснинская, 7 (1301,1 м2)	п. Шексна	ИП Хрулев Василий Павлович	-	-	2015-2017	Проект реализован
Торговля, общественное питание, сфера услуг							
13	Торговый центр S = 608 м2 1-этажный	п. Шексна, ул. Труда, 13 а	ООО "Школьник"	нет информации	-	2016-2017	Проект реализован
14	Магазин «Стройматериалы» - 1200 м2	п.Шексна, ул. Труда	ИП Кочура Людмила Михайловна	20	-	2014-2017	Проект реализован.
15	Магазин товаров повседневного спроса	с/п Ершовское, д. Ершово	ИП Иванов Виктор Вениаминович	2,00	4	2016-2017	Проект реализован
16	Строительство санитарно технического сооружения коммунального назначения S=751,6 м2	п. Шексна, ул. Причальная	ИП Атомян Марина Александровна	нет информации	-	2016-2017	Проект реализован
17	Магазин товаров повседневного спроса S ≈1000 м2	с/п Никольское д. Прогресс	ИП Лазарева Елена Андреевна	12	-	2014-2017	Проект реализован